

पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडको

तेस्रो तथा चौथो वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा

सञ्चालक समितिको तर्फबाट

कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७१/०७६ र आ.व. २०७६/७७ को संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन

मिति: २०७७ पौष २६ ।

आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु,

यस पिपुल्स इनर्जी लि. को आ.व. २०७१/०७६ र आ.व. २०७६/०७७ को संयुक्त वार्षिक साधारण सभामा मौखिक एवं भर्चुअल रूपमा सहभागी हुनु भएका सञ्चालकज्यूहरु, शेयरधनी महानुभावहरु एवं अन्य आमन्त्रीत व्यक्तित्वहरु सबैलाई सञ्चालक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

कम्पनीको आ.व. २०७१/०७६ को वार्षिक साधारण सभा मिति २०७६/१२/१८ का दिन सञ्चालनका लागि कम्पनीको नियमानुसार तयार गर्नपर्ने सम्पूर्ण कागजानहरु तयार गरिएको अवस्थामा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को कारण आ.व. २०७१/०७६ को वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यहोरा यहाहरुलाई विदितै छ । हालसम्म पनि कोरोना कहरको बास रहरहेको अवस्थामा सबै शेयरधनीहरु मौखिक रूपमा नै उपस्थित भई वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने असहज हुने हुदा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्नु भएका शेयरधनीहरु भर्चुअल रूपमा सहभागी रही कम्पनीको गत दुवै आ.व. (आ.व. २०७१/०७६ र आ.व. २०७६/०७७) को वार्षिक साधारण सभा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ ।

प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले उक्त आ.व. को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने तथा आर्गानि आ.व. को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेपनि व्यवस्था भएका भएता पनि कोभिड १९ का कारण आ.व. २०७१/०७६ को वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन हुन नसक्दा उल्लेखित प्रस्तावहरु स्वीकृत अनुमोदन हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १५३ बमोजिम तीन वटा रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट स्वीकृत लिई आर. सापकोटा एण्ड एसोसिएट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गराइएको व्यहोरा समेत सबै शेयरधनी महानुभावहरुमा जानकारी गराउँदछौ ।

शुरुमा साविकमा पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लि. ले विकास गर्दै गरेको ८६.८ मे.वा क्षमताको खिम्ती २ जलाविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र लगायत आयोजना एवं संस्थाको नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पति, खर्च तथा आय-व समेत यसै कम्पनीको नाममा नामसारी हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरी सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेका छौ ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा निर्माण गर्दै गरेको खिम्ती २ जलाविद्युत आयोजनाको सर्वाङ्ग प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछौ

१. आयोजनाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा:

- आयोजनाको Hydrology अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण, भौगोलिक अध्ययन, Test Drilling लगायतका सम्पन्न भैसकेको छ ।
- Camping Facilities को निर्माण सम्पन्न भई फर्निचरको काम कार्य क्रममा सकेको छ ।
- आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको लागि आवश्यक हुने Construction Power निर्माण सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।



- आयोजनाको लागि आवश्यक अधिकांश जग्गा खरीद भैसकेको । विविध कारणबाट कम्पनीको नाममा खरीद गर्न नमिल्ने केहि जग्गाहरु हाल कम्पनीका सञ्चालकको नाममा समेत खरीद गरिएको । कम्पनीको सञ्चालकको नाममा खरीद गरिएका उक्त जग्गाहरु कम्पनीले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने र कम्पनीले चाहेको बेलामा नामसारी गराउने शर्त सहितको लिखित नमसूच गराइएको छ ।
- आयोजनाको विद्युत गृह, आइडट टनेल, हेडवर्कसम्म सम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण भैसकेको छ । सरकारी वन क्षेत्र उपभोगको गर्ने स्वीकृतिका लागि आवश्यक निर्णय गराउनको लागि वन तथा भूमिरक्षण मन्त्रालयमा निवेदन दिई स्वीकृतिको प्रकृत्यामा रहेको छ ।
- खिम्ती खोलामार्थ ३ वटा पुल (Bailey Bridge) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- आयोजनाको बाध संरचनाको Design मा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले आयोजनाको बाध संरचनाको Redesign गरी पुनः Physical Hydraulic Modeling (Revised) को काम सम्पन्न भएको छ ।
- आयोजनाको लागि आवश्यक हुने Explosive को खरीद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोग सम्बन्धी अनुमति लिने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- आयोजनाको Pre-Construction सम्बन्धी कामहरु गराउँदा स्थानीयहरुलाई प्रार्थामकतामा राखी सम्भाव्य ठेकेदारहरुबाट कोटेशन आह्वान गरी कम रकम प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारहरुबाट Work Order Issue गरी काम गराइएको छ ।
- आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको छ ।
- कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गतपने सामाजिक गतिविधीहरु सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९, तामाकोसी गाउँपालिकाको वडा नं. ८ तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगडा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ गरी दुइवटा जिल्लाका ४ वटा वडा कार्यालयहरुसंग सहकार्य गर्दै जाने सम्वन्धमा सबै वडामा लिखित सम्झौता समेत गरिसकिएको छ ।
- आयोजनामा हालसम्म भैरहेका कार्यहरुको सम्वन्धमा कम्पनीका Project Manager श्री रामहरि शर्माले Power Point Presentation माफत सभामा जानकारी गराउनु हुनेछ ।

२. आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण सम्बन्धमा:

- आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको लागि विगतमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुबाट ठेक्का निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएकोमा Chongqing, China स्थित Chongqing Water Turbine Works (CWTW) ले आयोजनाको Civil, Hydro Mechanical, Electromechanical, Transmission Line सम्बन्धी सबै कामहरु EPC&F Model मा निर्माण गर्नको लागि कम्पनीको आव. २०७८/०७९ को वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिई आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणको लागि चयन गरिएको नेपाल पौन नपसीलका कारणहरुले गर्दा उक्त EPC&F contractor बाट Civil तथा Infrastructure & Access को काम हामी आफैले सञ्चालन गर्न लागिएको व्यहोरा साधारण सभामा जानकारी गराउनुहुन्छ।


तपसील:

- EPC (F) Model मा आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण (Civil, Hydromechanical, Electromechanical, Transmission Line, Access & Infrastructure) सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नेगरी एकमुष्ट अमेरिकन डलर \$ 88,004,220.00 (USD Eighty Eight million Four Thousand Two Hundred Twenty only) मा निर्माण करार सम्पन्न भएको ।
- EPC (F) Contract Agreement अनुसार CWTW लाई शुरुमा १०% रकम पेशकी स्वस्व उपलब्ध गराउने र बाँकी ९०% रकमको हकमा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुरु भएको ३०० दिन भित्रमा उपलब्ध गराउने शर्तमा निर्माण विगतमा करार सम्झौता भएको।
- उक्त निर्माण कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी नयाँ गरि पेश गरेको Basic Design Report स्वीकृत गरी, उक्त कम्पनीलाई Work to Proceed (Job Order) समेत Issue गरिएको ।

(Handwritten signature)

19/11/24

(Handwritten signature)



- EPC (F) contract बमोजिम उक्त निर्माण कम्पनीलाई पहिलो चरणमा पठाउन पर्ने रकमको व्यवस्थापनका लागि विविध उपायहरूको अवलम्बन गरिएको भएता पनि समयमा काम जुटाउन नसकिएको अतिरिक्त प्राविधिक तथा विविध प्रशासनिक कारणले उक्त कम्पनीलाई रकम पठाउन समस्या भएको । यसै बीचमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता बमोजिम सम्झौता रकमको ५ पात्र प्रतिशतले हुन आउने रकमको १.५ प्रतिशतले हुने टिडिएम कर तथा टाकन मति बापत अमेरिकन डलर ५,००,००० - पाँच लाख अमेरिकन डलर मात्र बराबरको रकम मात्र पठाइएको छ ।
- उपरोक्तानुसारका कार्यहरू हुँदै गर्दा २०१९ को डिसेम्बर महिनामा चीनबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण त्यस पछिका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू प्रायः शून्य अवस्थामा पुगेको । कोरोना कहर काँत समयसम्म चल्दैन थकिए हुन नसकेका कारण Contractor Site Mobilize हुने समय अनिश्चित देखिएको । आयोजनाको सम्झौता गर्दाको समयको तुलनामा अमोजनीय रूपमा अमेरिकी डलरको Exchange Rate अप्रत्यासित रूपमा बढेनुका साथै यो क्रम र्ही रहने हो कि भन्ने डर रहेको । लगायतका विविध कारणहरूले गर्दा उक्त कम्पनीसग विभिन्न चरणमा पटक पटक छलफल गर्दै जाने क्रममा हाललाई उक्त कम्पनीले आफ्नो को Scope बाट Civil Construction Works सम्बन्धी कार्यलाई हटाउन सहमत भई पत्राचार गरेको छ भने Civil Works बाहेक Hyomechanical, Electromechanical, Transmission Line लगायतका कार्यहरू अझैसम्म पनि EPC&F Contract भित्रै रहेको अवस्था छ ।

➤ EPC Contractor को Scope बाट घटाइएको Civil Construction Works लाई सुचारु गर्नेका लागि साविकको टेण्डरमा सहभागी कम्पनी मध्ये सबै भन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी हाइ हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सग थप Negotiation गरि आयोजनाको Civil Construction सम्बन्धी कार्यको लागि निर्माण करार गरी काम अगाडि बढाइएको व्यहोरा सम्पन्न शेरधनी महानुभावहरूमा जानकारी गराउँदै आ.व.२०७३-०७८ भित्रमा निम्नलिखित कार्यहरूको शुरुआत सम्पन्न गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछु:

- २०७३ साल पौष महिनाको पहिलो हप्ता नै Civil Contractor Site Mobilize भई Joint Survey Contractor's Camp Establishment, Reosources Planning लगायतका कार्यहरू शुरु भएको छ ।
- २०७३ साल फाल्गुण महिना भित्रमा टनेलको काम शुरु गरिनेछ ।
- River Diversion लगायतका कार्यहरू समेत शुरु गरिनेछ ।
- आयोजनाको Electromechanical Equipment खरीदको लागि Technical Specification को काम सम्पन्न अन्य विस्तृत अध्ययनको कार्य भैरहेका छ ।
- आयोजनाको Hydromechanical Equipment को सन्दर्भमा Technical Specification तयार गर्ने काम भैरहेको छ ।
- साविकमा EPC&F Contractor ले तयार गरेको Besic Design Report लाई base मानि आयोजनाको Detail Design को लागि Hydro Tunneling & Research Centre लाई नियुक्त गरी काम समेत शुरु भैसकेको छ ।
- विभिन्न निकायबाट हुनु पर्ने कामहरू समयमा सम्पदान नहुँदा तथा विभिन्न ज्ञान अज्ञान कठिनाई एवं कोरोना कहरका कारण केही समय सुस्ताएको आयोजनाको कामलाई यहाँहरूको पूर्ण सहयोग एवं सहभागितामा तिव्र रूपमा अगाडि बढाउँदै अबको साँढे तीन वर्ष भित्रमा विद्युत उत्पादन भइसकेको विश्वास लिएको छु ।

➤ उल्लेखित विविध कारणले गर्दा खिस्नी २ ज.वि.आ.को Civil Constructionको काम BOQ Model मा शुरु भैसकेको हुँदा आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक रकम जुटाउनका लागि सबै शेरधनी लगानीकर्ता महानुभावहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिमको रकम यथाशिघ्र कम्पनीमा जम्मा गर्नुहुन विशेष अनुरोध गर्दछु ।

३. आयोजनाको अनुमानित कूल लागत तथा वित्तीय व्यवस्थापन:

➤ यस आयोजनाको कूल लागत तपसील बमोजिम अनुमान गरिएको छ ।

S.No.	Particulars	Initial Cost in Crore	Updated Cost (2020) in Crore
-------	-------------	-----------------------	------------------------------

(Handwritten signature)
निर्देश

(Handwritten signature)



1	Pre- Operating Expenses	16	18.00
2	Environment/ Social Metigation Cost	1.85	5.66
3	Project Sup/ Management & Engi	17.87	27.00
4	Land Purchased and Development	9.5	11.84
5	Site Office Building	6	8.40
6	Office Equipment and Furniture	1.8	2.10
7	Vehicle Cost	5.8	5.80
8	Infrastructure Development Cost	17.8	24.02
9	Civil Construction Cost	453.42	497.71
10	Metal works Cost	56.53	56.53
11	Plant and Machinery Cost	142.12	107.61
12	Transmission Line and Switchyard	15.5	15.50
13	Miscellaneous and Insurance	10.5	5.47
14	Interest During Construction	109.96	79.01
Main Construction Cost		864.65	864.65

- यस कम्पनीले पहिलो चरणमा निर्माण एवं संचालन गर्न लागेको खिम्ती र जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक हुने कूल रकम मध्ये ६ अर्ब ४८ करोड रुपैया बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन (Syndicated Loan Agreement) सातमा बैंकको नेतृत्वमा अन्य आठवटा बैंकको महावित्तीयकरणमा सम्पन्न भएको छ।
- आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक रकम तपशील धर्माजिम गरिने योजना रहेको छ:
 - बैंकबाट कर्जा: रु. ६४८२ करोड।
 - संस्थापक शेयर धनीहरूबाट: रु. २१६१२ करोड।
 - कूल हुने लगानी रकम (बैंक कर्जा समेत) रु. ८६४.६५ करोड।
- उपरोक्त बाहेक जम्मा हुने रकमले यसै कम्पनीको समेत लगानी रहेको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना लगायत अन्य सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासमा लगानी गरिनेछ।

४ कम्पनीको आ.व. २०७५/०७६ र आ.व. २०७६/०७७ को वास्तविक तथा २०७७/०७८ को प्रस्तावित प्रमुख वित्तीय विवरण:

विवरण	आ.व. २०७५/७६ सम्मको लागि वास्तविक	आ.व. २०७६/७७ मा थप घट	आ.व. २०७७/७८ को लागि प्रस्तावित	आ.व. २०७७/७८ सम्मको लागि आवश्यक कूल रकम
पूँजी तथा दायित्व				
शेयर मुजो: पेशकी शेयर पूँजी	८४५,८८९,७९९	७३,८९९,३२४	५१०,०००,०००	९,४९९,७८९,९२३
बैंकबाट कर्जा	-	-	-	-
भक्तानी दिनुपर्ने दायित्व	३९,३५९,९७६	३,००९,३२०	३०,०००,०००	७५,६६९,२७६
जम्मा पूँजी तथा दायित्व ... क	८८५,२४९,०००	७६,९०८,६४४	५४०,०००,०००	९,४९५,३४९,००४
सम्पत्ति, लगानी, पेशकी, पूँजीगत खर्च				
फर्निचर तथा फर्बचर		५,३७५,४३३	-	

Handwritten signatures and initials are present below the table.



आयोजन्य उपकरण	५,३०३,८०४	२१,२८४	१,०००,०००	२,३२५,१६९
सहायी साधन	२३,९०४,३४५	-	९०,०००,०००	३३,९०४,३४५
कूल स्थिर सम्पत्ति (१):	३४,२०८,१४९	२१,२८४	११,०००,०००	६८,१३३,५३९
आयोजना सर्वेक्षण तथा अध्ययन खर्च	१०,५१५,७७५	३३३,३५०	१,०००,०००	१२,१४९,१२५
आयोजना विकास खर्च				
मिनिमल कन्सुम्पशन	३,३४८,९८३	-	३५०,०००,०००	३५३,३४८,९८३
वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च	२३,९०४,३४५	४५५,०००	-	२४,३५९,३४५
अन्तर्गत प्रमाण लाइन्स सम्बन्धी कार्य	२९,३२५,१८९	२९९,०४१	२,०००,०००	३१,६२३,२३०
जग्गा तथा आवागमन परीक्षण खर्च	१०८,३३९,३५०	३,८४९,९३८	१०,०००,०००	१२२,१९९,२८८
विमा खर्च	६३१,३०९	१९३,८९३	१००,०००	९२५,२०२
आयोजना विकास खर्च	२९,०८४,३५५	-	-	२९,०८४,३५५
पर्यवेक्षण तथा पुल (Bridge) निर्माण खर्च	१८०,५८०,४१९	१,१७१,१७५	३,०००,०००	१८४,७५१,६०४
प्रोजेक्ट इन्जिनियरिंग खर्च	३२,५०८,३२९	१,२३८,३८८	५,०००,०००	३९,७४६,७१७
साइटमा आवश्यक गृह निर्माण	७९,४८५,४५६	९,५३३,५८९	५,०००,०००	९४,०१९,०४५
आयोजनाको फाँजकल मोडुलिङ्ग खर्च	२०,११४,६३३	-	५,०००,०००	२५,११४,६३३
जम्मा आयोजना विकास खर्च (३)	५३६,०७४,८२३	१६,८३४,५५१	३९,७५०,०००	९९०,६६९,३७४
अन्य संस्था तथा आयोजनामा लगानी तथा खर्च				
आर.एम. इन्भेष्टमेण्ट प्रा. लि. धुन्स्या खोला जम्माविद्युत आयोजनामा लगानी	२५,३०९,९००	६,५९३,०३३	५,०००,०००	३६,९०२,९३३
अफ्फुवा पेल्टा माहेत अन्य सम्भावित आयोजना तथा कम्पनीमा लगानी	३०,५२९,३४०	९९,०००,०००	-	६०,०२९,३४०
अन्य संस्था तथा आयोजनामा कूल लगानी (२):	९५,८३९,२४०	९५,५८३,०३३	५,०००,०००	१९६,४२१,५१३
चालु सम्पत्ति				
इलेक्ट्रो मेकानिकल खर्च -LC Margin & Commission	-	-	८३,०४०,०००	८३,०४०,०००
आइसिसी इन्भेष्टमेण्ट प्रा. लि. विद्युत	१९,३९६,८३३	४३,५५९,३५०	-	६२,९५६,१८३
पेन्की तथा भुक्तानी पाइल बाकी रकम	३०,७५४,४१४	३,६९३,९८०	२०,०००,०००	५४,४४३,३९४
संग्रह तथा बैंक मौज्जा	३९,८०८,८२९	७,३२४,८५४	९९,९९९,९९९	१४७,१३३,६८२
जम्मा चालु सम्पत्ति (४)	९०,९५९,९७६	५८,६७२,१८४	१२३,०३९,९९९	२७२,६७१,९६९
सञ्चालन खर्च				
पूर्व सञ्चालन खर्च	६,५७७,५६३	-	-	६,५७७,५६३
यस आ.व.को सञ्चालन खर्च				
वैद्युत तथा माध्यम समा खर्च	५,५२९,३८०	३०३,४८०	३००,०००	६,१३२,८६०
मालवा तथा भत्ता तथा ज्याला	८८,९९४,८७०	२२,५४५,३०९	-	१११,५४०,१७९
लाइसेन्स खर्च	३५,५९३,६३८	-	-	३५,५९३,६३८
परिषद खर्च	६,८१०,३४७	२,९०५	-	६,८१३,२५२
धरमाडा खर्च	५,३२०,०००	१,२३०,५००	१,३८३,०००	७,९३३,५००
अतिरिक्त सन्धार तथा खाजा खर्च	१,३३८,०३०	२४९,४२०	१,०००,०००	२,५९७,४५०
कम्पनी रजिस्ट्रार तथा उपभूत खर्च	९२९,६३३	५५,०८९	१००,०००	१,०८४,७२२
छुट्टी तथा भसन्त खर्च	६३९,८३३	९३९,९०५	२००,०००	१,७७९,७३८
वेतनपरीक्षण खर्च	४४५,१२०	८५,३५०	१००,०००	६३०,४७०

(Handwritten signature)

१०/०७/२०१८

(Handwritten signature)



कार्यालय उपकरण	४,३०५,६३४	२१,२६४	१,०००,०००	६,३२६,९०२
भवनो निर्माण	२३,१०४,३४४	-	१०,०००,०००	३३,१०४,३४४
कुल स्थिर सम्पत्ति (१)	३४,४०९,९७८	२१,२६४	११,०००,०००	४७,४३०,२४२
आयोजना सर्वेक्षण तथा अध्ययन खर्च	१०,४१४,७७४	६३३,३२०	१,०००,०००	१२,०४८,०७४
आयोजना विकास खर्च				
निर्मित कन्स्ट्रक्शन	६,३४६,९६३	-	३४०,०००,०००	३४६,३४६,९६३
वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च	४३,९०४,२३३	४४२,०००	-	४४,३४६,२३३
आन्तरिक प्रसारण लाइन सम्बन्धी कार्य	२०,३५४,१६०	४९२,०४९	२,०००,०००	२२,८३६,२०९
जग्गा तथा अन्तर्गतस्थ परीक्षण खर्च	१०६,३७१,३३०	३,६४२,९३६	१०,०००,०००	१२०,०१४,२६६
त्रिमा खर्च	६३१,३३९	१२३,६९३	४००,०००	९५५,०३२
आयोजना विकास खर्च	२९,०६४,७३५	-	-	२९,०६४,७३५
पदचमारी तथा पुल (Bridge) निर्माण खर्च	१६०,४६०,४१९	९,१७१,७७	३,०००,०००	१६९,६३२,१९६
प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ खर्च	३५,४०६,३४९	१,३६६,७६६	२४,०००,०००	६०,७७३,११५
साइटमा आवास गृह निर्माण	७१,४६४,४६६	१,४९३,६६९	२,०००,०००	७५,९५८,१३५
आयोजनाको फिजिकल मोडर्लाइज खर्च	२०,९१४,६३७	-	४,०००,०००	२४,९१४,६३७
जम्मा आयोजना विकास खर्च (२)	४३६,०७४,६२३	१६,६३६,४४१	३९७,४००,०००	९५०,१११,०६४
अन्य संस्था तथा आयोजनामा लगानी तथा खर्च				
ओए एम इन्भेस्टमेण्ट प्रा लि, धुन्धुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी	६४,३०९,९००	४,६९६,०३३	४,०००,०००	७२,९०५,९३३
अप्सुव, पेन्मा सहित अन्य सम्भावित आयोजना तथा कम्पनीमा लगानी	३०,४२९,३४०	१९,०००,०००	-	४९,४२९,३४०
अन्य संस्था तथा आयोजनामा कुल लगानी (२)	९४,७३९,२४०	२३,६९६,०३३	४,०००,०००	१२२,४३५,२७३
चालु सम्पत्ति				
इन्भेन्ट्री मर्यादित खर्च -LC Margin & Commission	-	-	६३०,०००,०००	६३०,०००,०००
आर्डीपसी डेक्रेडर पेशी स्टिचिङ	१९,०९३,६३३	४६,४२९,३४९	-	६५,५२३,९८२
पेशी तथा भुक्तानी पाउन शक्यी रकम	३०,७६४,६१४	३,४९,७९,६०	२०,०००,०००	५४,२६४,३६४
नागर तथा बैंक मौज्दान	३९,६०,६६६	३,३४४,६६४	१२,३९४,०००	५५,३९९,३३०
जम्मा चालु सम्पत्ति (४)	४९,४४३,०७६	४९,३७३,६१३	१२३,३९४,०००	१०२,२१०,६८९
सञ्चालन खर्च				
पूर्व सञ्चालन खर्च	६,४७७,४६३	-	-	६,४७७,४६३
यस आ.व.को सञ्चालन खर्च				
दैनिक तथा साधारण सेवा खर्च	४,४९९,३६०	३०३,४६६	३००,०००	५,१०२,८२६
तलब तथा मना तथा ज्याला	६६,९९४,६३०	२२,४४२,३६९	-	८९,४३७,०००
साइमेलिङ खर्च	३४,४९९,३४६	-	-	३४,४९९,३४६
शिपिंग खर्च	२,६९०,७४३	२,१२४	-	२,६९२,८६७
धरमाडा खर्च	४,३९२,०००	१,०००,०००	१,३६३,०००	६,७५५,०००
अतिथि सञ्चार तथा खाना खर्च	१,७७६,०३०	२४१,४२०	१६०,०००	२,१७७,४५०
कम्पनी रजिष्ट्रेशन तथा उपहट खर्च	९५९,२०३	२४,०६९	१००,०००	१,१०३,२७२
रुफ्टाइ तथा मसलन्दा खर्च	३३६,६३३	१३९,१०१	२००,०००	६७५,७३४
वैशाखीकरण खर्च	४४४,४४०	६६,७३०	३००,०००	८११,१७०

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



मर्मत, सरसफाई तथा हास खर्च	३,४०३,३३०	१,०५३,८७०	४००,०००	४,९५७,३३०
इन्धन खर्च	४,०६,८६६	१,२२,९९६	१२०,०००	५,४१९,८६६
टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च	३४०,०२६	१२३,७९१	१२०,०००	६,०५३,८१७
अन्य सञ्चालन खर्च	३,३१२,३४३	३,५९०,३०४	४००,०००	७,३०२,६४७
व्याज तथा अन्य आम्दानी	१३,३३९,४३०	२,९३९,१०४	१,२००,०००	१७,४७८,५३४
यस आ. व. को सञ्चालन खर्च	१,३६,२९५,८४६	२३,६०२,९१३	२,०६६,०००	१,६२,९६४,७६५
जम्मा प्रशासनिक खर्च (५)	१,४२,६७३,४०९	२३,६०२,९१३	२,०६६,०००	१,६८,३४२,३२२
सम्पत्ति तथा खर्च (१+२+३+४+५) ख	८७८,२४९,०००	७३,०९४,००४	४,४०,०००,०००	१,६९,६३६,००४

- कम्पनी तथा कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको पूर्ण हिसाब विवरण कम्पनीको आव २०७१/०७२ तथा आव २०७२/०७३ को Audited Financial Report मा संलग्न गरिएको छ।

४. कम्पनीका सञ्चालक समितिको विवरण तथा सेवा सुविधा:

- सञ्चालक समिति: कम्पनीमा हाल ९ जनाको सञ्चालक समिति रहेको छ। आवश्यकता बमोजिम कम्पनीका अन्य ति.व्रतमान सञ्चालक शेरधनीहरूलाई समेत सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी गराउने गरिएको छ।
- बैठक भन्दा: कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रति बैठक रु.३००० - त्रिंश हजार रुपैयाँ मात्र र अन्य सञ्चालक, कम्पनी सचिव तथा आवश्यकता बमोजिम आमन्त्रीत शेरधनीहरूलाई प्रति बैठक रु.५००० - पाँच हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
- कम्पनीको क्रामले आयोजना क्षेत्रमा भ्रमणमा जाँदा कम्पनीको आव २०७१/०७२ को वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेको कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा कार्य सञ्चालन विनियमावली, २०७५ र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७५ बमोजिम कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई दैनिक तथा भ्रमण भन्दा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
- कम्पनीको आव. २०७१/०७२ को वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिलाई अधिकार दिएर बमोजिम सञ्चालक समितिले कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई २०७२ साल श्रावण महिनादेखि लागू हुनेगरी कर मासिक रु. ३५०,००० - अक्षरणी तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ मात्र तलब तथा भन्दा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
- कोरोना कहरका कारण २०७२ साल माघ महिनादेखि आयोजनाको काम सुचारु नहुँदासम्म अथवा २०७३ साल पौष महिनासम्म कार्यकारी अध्यक्षले साविकका तोकिएको मासिक तलब तथा भन्दा तलबले घण्टिया गर्नुभएको छ। साथै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षलाई एक वटा SUV, सवारी चालक र इन्धन उपलब्ध गराएको छ।

५. विवरण:

- यस कम्पनीले खिम्ती र जलविद्युत आयोजनाका अतिरिक्त १५५ मे.वा.को घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कम्पनी आर.एम. इन्भेष्टमेण्ट प्रा. लि. मा लगानी गरेको छ भने लासिकारीस समयमा ७५ मे.वा. भ्रमनाको अम्बुवा खोला र ९२.५ मे.वा. भ्रमनाको पेल्ला खोला जलविद्युत आयोजनाको लागि अन्य कम्पनीमा गरेको लगानी फिर्ता लिएको छ। उक्त घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त भई Feasibility Study Report तयार भई नेपाल सरकार वन सञ्चालयबाट आयोजनाको अनुमति पत्र अद्यावधिक गराउने तथा वानारणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन सहमतिको लागि प्रक्यामा रहेको छ।
- कम्पनीको आर्थिक, प्रशासनिक तथा अन्य पैपारआउने कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै जानका लागि कम्पनीले आर्थिक प्रशासन तथा कार्य सञ्चालन विनियमावली, २०७५ र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

(Handwritten signature)
19/07/21

(Handwritten signature)



➤ कम्पनीको नाममा भएका सवारीसाधन तथा इक्युपमेण्टहरूको विवरणः

SN	Particulars	Brand	Quantity
2	Backhoe Loader	JCB 3DX	1
3	Hydraulic Tractor	Newhoiand	1
5	Pick-up	Double Cab Bolero	1
1	Jeep	Bolero	1
4	SUV	Nissan X-trail	1
6	Motorbikes	Honca Shine 2 Pulsar 1	3

संस्थाको भावी कार्यक्रम तथा योजना

- कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन खिम्ती र जलविद्युत आयोजनाको Main Construction Works को लागि आवश्यक लगानी रकमको व्यवस्थापन गर्ने ।
- आयोजनाको लागि आवश्यक Electromechanical, Hydromechanical, Transmission line को खरीद प्रक्या अगाडि बढाउने ।
- आयोजना निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने ।
- भेयर वापत पेशकी बृभाउनु भएका लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको आर्डापत्रो जानु भन्दा पहिले भेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने ।
- समान उद्देश्य भएका अन्य जलविद्युत कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै जाने ।
- आयोजनाको आवश्यकता बमोजिम विभिन्न सर्भिस उपसर्मान गठन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
- समयानुकूल अन्य आवश्यक कार्यहरू सम्पादन गर्दै जाने ।

अन्त्यमा, कारणः कहरका कारण कतिपय भेयरधनी महानुभावहरू आजको संयुक्त वार्षिक साधारण सभामा र्भिनक रुपमा उपसर्बल गराउन नसकेकोमा थर्हाहरू समक्ष क्षमा माग्दै यथै साधारण सभाबाट अगामी कार्यकालको लागि चयन हुनुहुने सञ्चालक सर्भिनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई अर्गीम बढाई तथा पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । साथै, कम्पनी आयोजनालाई शुरूको अवस्थाबाट आजको दिनसम्म ल्याइधुन्दाउनका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सञ्चालक सर्भिनका साथीहरू, भेयरधनी साथीहरू, व्यक्तिगत समूहगत रुपमा कम्पनी आयोजनामा लगानी गर्नुहुने महानुभावहरू, स्थानीय बासिन्दाहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विकास विभाग, वन विभाग, दोलखा तथा रामेछा जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय निकायहरू, कम्पनीका कर्मचारीहरू तथा अन्य व्यक्ति तथा सस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । धन्यवाद ।

विद्युत

CL

सञ्चालक सर्भिनको लफ्थ

कृष्ण प्रसाद आचार्य
कार्यकारी अध्यक्ष

